



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ที่ www.kwaoyai.go.th ได้อีกทางหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปดังนี้

๑. โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๙๕ โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๙๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๘๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๖	
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐	
- ยังไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกไม่ดำเนินการ	จำนวน ๑๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๔	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน ๑ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐	
- ยังไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกไม่ดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐	

๒. งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวนเงิน ๓๗,๒๕๐,๐๐ บาท

- เบิกจ่ายงบประมาณรอบ ๑๒ เดือน เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๒๖๐,๙๖๐.๔๘ บาท
- คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๘

๓. ปัญหาและอุปสรรค

- จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๔ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร และนโยบายของรัฐบาล ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ครบทุกโครงการ

๔. ข้อเสนอแนะ

- การดำเนินงานในแต่ละโครงการควรมีความยืดหยุ่นสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและนโยบายของรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นทางเหนือบ้านนายประภัทร ไชโย ต่อจาก คสล.เดิมตรงสามแยกไปทาง ทิศตะวันตก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๒/๑๙๕)	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๐	/				๒๔ ม.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค. ๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ เส้นทางนางสงวาส แสนดี ถึงที่ นายนายอำนาจ ฉิมมาลี (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๑ หน้า ๑๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๓/๑๙๕)	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	/				๒๑ มี.ค. ๖๖ - ๔ พ.ค. ๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ จากข้างบ้าน นายถวัลย์ สมฤทธิ์ ไปทางทิศตะวันตก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๔/๑๙๕)	๗๐,๐๐๐ โอนลด - ๗๐,๐๐๐ = ๐	๐	๐				/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิด บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ (เส้นจากบ้านนายทินกร โพธิ์คำ ถึงหน้ารร.ขวาวใหญ่วิทยา) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๗ หน้า ๕๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๕/๑๙๕)	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๐	/				๘ เม.ย. ๖๖ – ๖ มิ.ย. ๖๖
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ เส้นทิศใต้หมู่บ้าน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๘ หน้า ๕๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๕/๑๙๕)	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๐	/				๘ เม.ย. ๖๖ – ๖ มิ.ย. ๖๖
๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๐ หน้า ๑๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๖/๑๙๕)	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	/				๓๑ ม.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๖
๗	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๖ หน้า ๑๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๖/๑๙๕)	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๕๐๐	๕๐๐	/				๘ มิ.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖
๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ เส้นแยกที่นางจันทร์ทอง ถึง หนองใหญ่ ลำห้วยเอี่ยน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑ หน้า ๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๗/๑๙๕)	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๐	/				๒๑ มี.ค. ๖๖ – ๔ พ.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ ๓ เส้นทางใต้หมู่บ้านเชื่อม ลำห้วยแดง – ตำบลนารุ่ง (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ ลำดับที่ ๒๖ หน้า ๕๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๘/๑๙๕)	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๐	/				๒๔ มี.ค. ๖๖ - ๗ พ.ค. ๖๖
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้าน ไพรชร หมู่ที่ ๗ เส้นทางข้างบ้านนาย สมบัติ แก้วบุตรดี ถึงข้างบ้านนายวิศาล ปิ่นทอง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘ หน้า ๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๙/๑๙๕)	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๐	/				๓ พ.ค. ๖๖ – ๑ ก.ค. ๖๖
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ เส้นทางนาย ธีรศักดิ์ โกศล ถึงบ้านนายวิเชียร สมฤทธิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๙) (จาก ข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๙๐/๑๙๕)	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๗,๕๐๐	๕๐๐	/				๕ มี.ค. ๖๖ – ๕ มี.ค. ๖๖
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕ เส้นทางหมู่บ้าน (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับ ที่ ๑๓ หน้า ๑๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๙๑/๑๙๕)	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๐	/				๑๔ มี.ค. ๖๖ - ๑๔ มี.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ เส้นแยกบ้านนายเตียน แก้วหล่อ ถึงแยกบ้านนางหัน คำสัตย์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๔ หน้า ๑๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๙๒/๑๙๕)	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๐	/				๗ ก.พ. ๖๖ – ๗ เม.ย. ๖๖
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ เส้นสามแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ – ภายในหมู่บ้าน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๓ หน้า ๑๒๗)(จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๙๓/๑๙๕)	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๒,๕๐๐	๕๐๐	/				๒๔ มี.ค. ๖๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๖
๑๕	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘๕ หน้า ๗๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๗๙/๑๙๕)	๑๕๐,๐๐๐	๘๙,๕๐๒	๖๐,๔๙๘	/				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๖	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘๖ หน้า ๗๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๐/๑๙๕)	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๕๐,๐๐๐ = ๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๖๐๔	๗,๓๙๖	/				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ ๓ เส้นทางบ่อบำน้ำ (จากแผน ฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓๐ หน้า ๕๖) (โอนงบประมาณ ตามมติที่ประชุมสภา อบต.ขวาวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/				๙ พ.ค. ๖๖ – ๒๒ มี.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๗๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๓/๑๙๕)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๖๐	๔๐	/				๒๔ - ๒๖ ส.ค. ๖๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม									
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๗๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๖/๑๙๕)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/				๗ - ๑๐ มี.ค. ๖๖
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๗๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๖/๑๙๕)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/				๘ ก.ย. ๖๕
๓	โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๗/๑๙๕)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/				๑๓ เม.ย. ๖๖
๔	โครงการจัดงานเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาล เข้าพรรษา (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๕/๑๙๕)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	/				๓๑ ส.ค.๖๖ - ๒๙ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๕ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๕/๑๙๕)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	/				๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบล ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๖ หน้า ๗๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๔/๑๙๕)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	/				๖ - ๑๒ ธ.ค. ๖๕
๓.๒ แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลาโรง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๗๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๔/๑๙๕)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/				๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๖๖
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๗๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๓/๑๙๕)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/				๒๐ - ๒๑ ก.ค. ๖๖
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๘๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๓/๑๙๕)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/				๑๕ พ.ค. ๖๖
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๖ หน้า ๘๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๔/๑๙๕)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/				๑๔ ม.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๘๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๓/๑๙๕)	๕๐,๐๐๐ โอนลด -๕๐,๐๐๐ = ๐	๐	๐				/	-
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๘๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๙/๑๙๕)	๒๗๗,๒๐๐ โอนเพิ่ม +๖๗,๕๐๐ = ๓๔๔,๗๐๐	๓๔๔,๗๐๐	๐	/				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไพรขลาโรง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๘๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๐/๑๙๕)	๒๘๙,๘๐๐ โอนเพิ่ม +๕๘,๕๐๐ = ๓๔๘,๓๐๐	๓๔๒,๔๕๐	๕,๘๕๐	/				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๘	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๐/๑๙๕)	๑๘๕,๒๒๐ โอนเพิ่ม + ๗๖,๑๔๐ = ๒๖๑,๓๖๐	๒๐๗,๖๑๒	๕๓,๗๔๘	/				จัดสรรเป็นราย ไตรมาส ๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙	โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลขาวใหญ่(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๙ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๑/๑๙๕)	๖๑,๒๐๐ โอนเพิ่ม+๑,๒๒๔ = ๖๒,๔๒๔	๖๒,๔๒๔	๐	/				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๒/๑๙๕)	๒๕,๙๙๐	๒๕,๙๙๐	๐	/				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขวาวใหญ่,รร. บ้านขวาวใหญ่และ รร.บ้านไพรชรสำโรง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๘๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๕/๑๙๕)	๓๒๗,๖๗๐ โอนเพิ่ม + ๕,๐๐๐ = ๓๓๒,๖๗๐	๓๐๘,๐๙๙.๓๔	๒๔,๕๗๐.๖๖	/				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๘๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๔/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๐,๐๐๐ = ๐	๐	๐				/	-
๑๓	โครงการฝึกอบรมและซ่อมแผนป้องกัน อัคคีภัยของเด็กศูนย์พัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๘๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๓/๑๙๕)	๒๕,๐๐๐ โอนลด - ๒๑,๐๐๐ = ๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐				/	-
๑๔	โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยใน การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๘๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๔/๑๙๕)	๒๕,๐๐๐ โอนลด - ๒๕,๐๐๐ = ๐	๐	๐				/	-
๑๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน ศพด.อบต.ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๓ หน้า ๘๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๕/๑๙๕)	๕๐,๐๐๐ โอนลด - ๕๐,๐๐๐ = ๐	๐	๐				/	-

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๙๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๑/๑๙๕)	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๔,๑๖๐	๑๕,๘๔๐	/				๗-๙ มี.ย. ๖๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต									
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๕/๑๙๕)	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๑,๓๘๖.๗๐	๒๘,๖๑๓.๓๐	/				๑๓ -๒๐ มี.ค. ๖๖
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๕/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๑๕,๑๑๐	๔,๘๙๐	/				๓๑ มี.ค. ๖๖ - ๑๕ เม.ย. ๖๖
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข (อสม.) และประชาชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๙๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๖/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				/	-
๔	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๙๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๔/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๑๐	๑๙๐	/				๙ -๑๐ มี.ค. ๖๖
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ระบาด (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๘ หน้า ๙๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๖/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				/	-

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๕๓/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๗	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๖/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ ๓ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓ หน้า ๒๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๔/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๒๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๙/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๐	โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๒๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๑/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๑๑	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๒๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๐/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๑๒	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ (จากแผน ฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๒๙) (จากข้อบัญญัติ ๖ ๖ หน้า ๑๔๘/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๓	โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๒๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๘/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๑๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน ขาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๑ หน้า ๓๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๗/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๑๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๕ (จาก แผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๘ หน้า ๓๔) (จาก ข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๕๔/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๙ หน้า ๓๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๕/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๑๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน หนองแรต หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๐ หน้า ๓๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๕/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๑๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านโนนขาว หมู่ที่ ๘ (จากแผน ฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๗ หน้า ๓๙) (จากข้อบัญญัติ ๖ ๖ หน้า ๑๔๘/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๙	โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านโนนขาว หมู่ที่ ๘ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๘ หน้า ๓๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๐/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๒๐	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านโนนขาว หมู่ที่ ๘ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๙ หน้า ๔๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๙/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๒๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ (จาก แผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๖ หน้า ๔๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๘/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๒๒	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๗ หน้า ๔๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๗/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๒๓	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน ดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๘ หน้า ๔๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๘/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๒๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๕ หน้า ๔๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๕๑/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๒๕	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๖ หน้า ๔๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๓/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๒๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๗ หน้า ๕๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๒/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๒๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านไพรชร หมู่ที่ ๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๖๔ หน้า ๕๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๕๐/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๒๘	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านไพรชร หมู่ที่ ๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๖๕ หน้า ๕๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๒/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๒๙	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านไพรชร หมู่ที่ ๗ (จาก แผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๖๖ หน้า ๕๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๑/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๓๐	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ (จากแผน ฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗๓ หน้า ๕๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๕๒/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๓๑	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗๔ หน้า ๕๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๔/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๓๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗๕ หน้า ๖๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๓/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				๒๓ ส.ค. ๖๖
๔.๒ แผนงานงบกลาง									
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ต.ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๙๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๗/๑๙๕)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	/				๒๗ ต.ค. ๖๕

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบล ขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๘๐/๑๙๕)	๓๐,๐๐๐ โอนลด -๒๐,๐๐๐ = ๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐				/	-
๒	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านสา ธารณภัยต่างๆ และการป้องกันภัยแก่ ประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างและประชาชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๐๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๘๐/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				๑๓ มี.ค. ๖๖ - ๒๑ มิ.ย. ๖๖
๓	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๘๑/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๐	๖๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๓ ม.ค. ๖๖
๔	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๐๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๘๑/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				๑๐ -๑๗ เม.ย. เม.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๐๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๘๒/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				๑ ก.ย. ๖๖
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล การจัดทำแผนชุมชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๘/๑๙๕)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐				/	-
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และ ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๐๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๒๔/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๑๔,๗๑๕	๕,๒๘๕	/				๒๗ เม.ย. ๖๖
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๐๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๒๕/๑๙๕)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๖๐	๔๐	/				๖ - ๙ ก.พ. ๖๖
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อ ประชาชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๐๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๒๖/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				/	-

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับ ที่ ๑๔ หน้า ๑๐๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๒/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๖๐	๑,๔๔๐	/				๑ ก.พ. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖	อุดหนุนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และจิตอาสา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๑๐๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๑/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				๓๐ พ.ย. ๖๕
๗	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๗ หน้า ๑๐๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๕๙/๑๙๕)	๓๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๕,๐๐๐ = ๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐				/	-
๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการ อบต. พบประชาชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๐๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๑/๑๙๕)	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๐๐,๐๐๐ = ๐	๐	๐				/	-

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕.๔ แผนงานงบกลาง									
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนหมู่บ้าน (ออมวันละบาท) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๘/๑๙๕)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/				๗ ก.ย. ๖๖
๒	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๕/๑๙๕)	๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการทุก เดือน)
๓	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ ผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๑๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๒/๑๙๕)	๘,๖๘๐,๘๐๐	๘,๕๔๓,๐๐๐	๑๓๗,๘๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการทุก เดือน)
๔	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๑๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔/๑๙๕)	๔,๗๐๔,๐๐๐	๔,๓๕๒,๘๐๐	๓๕๑,๒๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการทุก เดือน)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในหลักความพอเพียง									
๖.๑ แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการเกษตรอินทรีย์(ไกลตลาดซังและ ปลูกพืชบำรุงดิน) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๑๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๙๔/๑๙๕)	๕๐,๐๐๐	๔๒,๗๓๐	๗,๒๗๐	/				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจรักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๒๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๔/๑๙๕)	๕๐,๐๐๐ โอนลด - ๔๐,๐๐๐ = ๑๐,๐๐๐	๗,๒๑๐	๒,๗๙๐	/				๒๒ ก.ค. ๖๖
๒	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๒๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๗/๑๙๕)	๕๐,๐๐๐ โอนลด - ๔๐,๐๐๐ = ๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐				/	-

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป									
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้าที่ ๓๙/๑๙๕)	๖๔,๕๐๐	๖๔,๕๐๐	๐	/				๒๐ ก.ย. ๖๖
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้าที่ ๔๐/๑๙๕)	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๐	/				๒๐ ก.ย. ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavemant In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ ๓๘-๐๐๙ สายบ้านขาวใหญ่ - บ้านหนองแรด ตำบลขาวใหญ่ -บ้านหนองแฝก ตำบลหนองบัว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๕,๗๙๐,๐๐๐	๔,๑๕๙,๐๐๐	๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๖ เม.ย. ๖๖