

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปดังนี้

➡ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๙๐ โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๙๐ โครงการ
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๐	จำนวน ๐ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒	จำนวน ๖๕ โครงการ
- ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘	จำนวน ๒๕ โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน								
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ เส้นต่อจาก คสล.เดิม เส้นสำนักสงฆ์ไปเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๐๐ หน้า ๖๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๑/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐		/		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาว หมู่ที่ ๘ เส้นต่อจาก คสล. เดิม ตะวันออกค้อมห้วยเอียน ถึงหน้าโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๙๐ หน้า ๖๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๒/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	๕๐๐		/		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนางดวงใจ มณีดำ ไปทางวัดบ้านไผ่เพชร (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๗๘ หน้า ๖๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๓/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐		/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ เส้นลำ ห้วยส้ม (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๕๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๕/๘๘)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐		/		
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่หมู่ที่ ๓ เส้นทิศใต้หมู่บ้าน ไปทางตำบลนารุ่ง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๓๓ หน้า ๕๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๖/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐		/		
๖	โครงการล้อมรั้วสระน้ำป่าช้า บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๕๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๖/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		/		
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ เส้นคุ้มบ้านน้อยหนองกอง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๔๘ หน้า ๕๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๗/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐		/		
๘	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านนายสมบุรณ์ สาลี ไปทางบ้านนางนุ้ม สมสวย (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๖ หน้า ๔๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๘/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐		/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรัช หมู่ที่ ๗ เส้นซอยโพธิราช (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๘๕ หน้า ๖๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๙/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐		/		
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕ เส้นต่อจากโครงการเดิม เส้นบ้านนางไพรัช แก้วงาม ไปทางบ้าน นายบุญฤทธิ์ สีทา (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕๗ หน้า ๕๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๐/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐		/		
๑๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๐๑ หน้า ๖๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๑/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			/	๑.
๑๒	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๐๒ หน้า ๖๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๐/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๑๐๐,๐๐๐ โอนลด - ๔๘,๐๐๐	๑๕๑,๙๕๘	๔๒		/		๑.
๑๓	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๐๓ หน้า ๖๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๐/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด - ๖๓,๐๐๐	๓๖,๔๖๑	๕๓๙		/		๑.

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ขวาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต่อจาก คสล.เดิม เส้นบ้านนาง คำกอง ช่องงาม ถึงถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สร.ถ ๓๘-๐๐๑ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๔ หน้า ๕๐) (โอนงบประมาณ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕)	โอนเพิ่ม + ๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐		/		
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ ต่อจากราง ระบายน้ำ เดิม เส้นบ้านนายพันธ์ ไชโย ถึง โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๕๑) (โอนงบประมาณ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕)	โอนเพิ่ม + ๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐		/		
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ เส้นทิศใต้หมู่บ้าน ไปทางตำบลนารุ่ง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๓๓ หน้า ๕๔) (โอนงบประมาณ ประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕)	โอนเพิ่ม + ๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐		/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ เส้นแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ - หนองท่ม (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗ หน้า ๘) (โอนงบประมาณ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕) (โอนงบประมาณ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕)	โอนเพิ่ม + ๔๗,๐๐๐ โอนลด - ๔๗,๐๐๐	๐	๐			/	๑.
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ เส้นสามแยกหนองพูกถึงลำห้วยเอียน ที่ นานางไพรรัตน์ จันทร์สระแก้ว (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑ หน้า ๖) (โอนงบประมาณ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕)	โอนเพิ่ม + ๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๐		/		
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๕ เส้นบ้านนางสมรถึงวัดบ้านหนองแรด (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔ หน้า ๗) (โอนงบประมาณ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕)	โอนเพิ่ม + ๑๔๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๐		/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕ เส้นทิศตะวันตกหนองแรตถึงฝั่งทิศเหนือ หนองห้าง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔ หน้า ๗) (โอนงบประมาณ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕)	โอนเพิ่ม + ๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๐		/		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำโรง หมู่ที่ ๖ แยกบ้านนายเตียง แก้วหล่อ ถึงแยกบ้านนางหัน คำสัตย์ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒ หน้า ๖) (โอนงบประมาณ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕)	โอนเพิ่ม + ๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐		/		
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านไพรชร หมู่ที่ ๗ เส้นหนองเขียน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๘๓ หน้า ๖๖) (โอนงบประมาณ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕)	โอนเพิ่ม + ๒๔๘,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๐		/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนขาว หมู่ที่ ๘ เส้นหน้าบ้านนายเมือง โพธิ์คำ ถนนทิศเหนือไปถึงสระใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓ หน้า ๗) (โอนงบประมาณ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕)	โอนเพิ่ม + ๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐		/		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ เส้นต่อจาก คสล.เดิมเส้น สำนักสงฆ์ไปเชื่อมถนนหมายเลข ๒๓๓๔ (จาก แผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๐๐ หน้า ๗๐) (โอนงบประมาณ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕)	โอนเพิ่ม + ๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๐		/		
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดิน ซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยาง แบบ Asphaltic Concrete สายบ้านขาวใหญ่- หนองแรด ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ (โอนงบประมาณ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕)	โอนเพิ่ม + ๓,๗๙๖,๐๐๐	๓,๗๙๖,๐๐๐	๐		/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑ หน้า ๖๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๒/๘๘)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๐๐	๑๐๐		/		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑	โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑ หน้า ๗๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๖/๘๘)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐		/		
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๒ หน้า ๗๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๗/๘๘)	๗๐,๐๐๐ โอนลด - ๗๐,๐๐๐	๐	๐			/	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.
๓	โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๓ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๗/๘๘)	๕๐,๐๐๐ โอนลด - ๕๐,๐๐๐	๐	๐			/	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.
๔	โครงการจัดงานเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาล เข้าพรรษา (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๔ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๖/๘๘)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐		/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน ระดับต่างๆ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๕ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๓๐,๐๐๐ โอนลด - ๓๐,๐๐๐	๐	๐			/	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบลขวาว ใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๖ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๓๕๐,๐๐๐ โอนลด - ๓๕๐,๐๐๐	๐	๐			/	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.
๓.๒ แผนงานการศึกษา								
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไพรขลาโรง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑ หน้า ๗๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๘/๘๘)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		/		
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๒ หน้า ๗๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๗/๘๘)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		/		
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๓ หน้า ๗๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๖/๘๘)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๔ หน้า ๗๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๘/๘๘)	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๖,๗๒๐	๖๓,๒๘๐	๐		/		๑.
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๖ หน้า ๗๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๐/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			/	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.
๖	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑๓ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๑/๘๘)	๕๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		/		๑.
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑๒ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๕/๘๘)	๒๙๘,๒๐๐ โอนลด - ๑๗,๐๐๐	๒๘๐,๒๐๐	๐		/		๑.
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไพรขลาโรง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑๑ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๖/๘๘)	๓๓๖,๐๐๐ โอนลด - ๒๗,๐๐๐	๓๐๘,๗๐๐	๐		/		๑.
๙	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๘ หน้า ๗๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๔/๘๘)	๒๖๗,๕๔๐ โอนลด - ๒๙,๔๖๐	๒๓๗,๐๘๐	๙๙๐		/		๑.

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขวาวใหญ่(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๙ หน้า ๗๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๕/๘๘)	๘๘,๔๐๐ โอนลด - ๕,๑๐๐	๘๓,๓๐๐	๐		/		๑.
๑๑	โครงการจัดการการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๗๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๕/๘๘)	๓๓,๙๐๐ โอนเพิ่ม + ๑๓,๕๖๐	๔๗,๔๖๐	๐		/		๑.
๑๒	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขวาวใหญ่,รร.บ้านขวาวใหญ่ และ รร.บ้านไพรชรสำโรง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๖ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๓๘๘,๙๘๘ โอนลด - ๙๓,๐๐๐	๒๘๙,๘๕๙.๗๘	๖,๑๒๘.๒๒		/		๑.
๑๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๖ หน้า ๗๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๐/๘๘)	๑๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๐,๐๐๐	๐	๐			/	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.
๑๔	โครงการฝึกอบรมและซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยของเด็กศูนย์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๙/๘๘)	๒๕,๐๐๐ โอนลด - ๒๕,๐๐๐	๐	๐			/	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๘๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๙/๘๘)	๒๕,๐๐๐ โอนลด - ๒๕,๐๐๐	๐	๐			/	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียนรร.ขวาวใหญ่วิทยา(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๓ หน้า ๘๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๓/๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐	๐	๐			/	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.
๒	โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียนรร.บ้านขวาวใหญ่(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๕ หน้า ๘๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๓/๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐	๐	๐			/	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.
๓	โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียนรร.บ้านไพรชรสำโรง(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๔ หน้า ๘๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๔/๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐	๐	๐			/	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑ หน้า ๘๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๓๐,๐๐๐ โอนลด - ๙๐๐ = ๒๒๙,๑๐๐	๒๒๙,๑๐๐	๐		/		๑.
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต								
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑ หน้า ๘๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๘/๘๘)	๑๕๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๙,๙๓๔	๑๓๐,๐๖๕.๓๐	๐.๗๐		/		๑.
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๒ หน้า ๘๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๘/๘๘)	๔๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๔,๐๐๐	๑๕,๓๑๐	๖๙๐		/		๑.
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (อสม.) และประชาชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๕ หน้า ๙๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๙/๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐	๐	๐		/		เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.
๔	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๔ หน้า ๙๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๗/๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐	๐	๐		/		เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๖ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐	๐	๐		/		เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ ๑(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๘ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๐/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๙ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๒/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๔/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๓/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๙๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๔/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๓ หน้า ๙๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๓/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านไพเราะ หมู่ที่ ๗(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๙๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๒/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนขาว หมู่ที่ ๘ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๙๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๑/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนหมาใน หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๙๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๑/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		
๔.๒ แผนงานงบกลาง								
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑ หน้า ๙๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๓/๘๘)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐		/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี								
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑ หน้า ๙๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๓๗/๘๘)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๐	๗๐		/		
๒	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๓ หน้า ๙๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๓๘/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐		/		
๓	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๔ หน้า ๙๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๓๙/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑๐๐		/		
๔	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข ต่างๆ และการป้องกันภัยแก่ประชาชน พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๕ หน้า ๙๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๓๘/๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐	๐	๐			/	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙ และ ๑.
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๖ หน้า ๙๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๓๙/๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๕๐	๑๙,๘๕๐	๐		/		๑.

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล การจัดทำแผนชุมชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๑๒/๘๘)	๓๐,๐๐๐ โอนลด - ๓๐,๐๐๐	๐	๐			/	๑.
๒	โครงการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๑๔/๘๘)	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด - ๖๓,๓๕๑	๒๓๖,๖๔๙	๐		/		๑.
๓	โครงการ อบต. พบประชาชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๐๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			/	๑.
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความ โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๐๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๑๓/๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๐,๖๐๐	๙,๓๘๐	๒๐		/		๑.
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น และ ผู้นำชุมชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๐๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๑๔/๘๘)	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด - ๓๐๐,๐๐๐	๐	๐			/	๑.

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ องค์การบริหารขวาวใหญ่(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๓ หน้า ๑๐๔ (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า๒๕/๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐	๐	๐		/		เบิกจากค่าจ้าง เหมาบริการ ๑.
๗	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๗ หน้า ๑๐๒ (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๒๙/๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐	๐	๐			/	๑.
๘	โครงการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๐๓ (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๑๓/๘๘)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/	๑.
๙	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๑๐๔ (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๑๕/๘๘)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐	๐	๐			/	๑.
๑๐	อุดหนุนการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และจิตอาสา อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๑๐๕ (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๒๔/๘๘)	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐		/		๑.
๑๑	อุดหนุนรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ อำเภอศรีภูมิ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๑๐๕ (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๒๕/๘๘)	๕,๐๐๐ โอนลด - ๕,๐๐๐	๐	๐			/	๑.

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน								
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๑๐๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๔/๘๘)	๑,๙๘๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๑๗๕,๐๐๐ โอนลด - ๒,๑๕๗,๐๐๐	๐	๐			/	๑.
๕.๕ แผนงานงบบกลาง								
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนหมู่บ้าน(ออมวัน ละบาท) (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔/๘๘)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		/		
๒	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๓๖,๐๐๐ โอนลด - ๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐		/		๑.
๓	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๒/๘๘)	๗,๗๕๕,๖๐๐ โอนเพิ่ม + ๖๕๐,๐๐๐	๘,๔๐๕,๔๐๐	๒๐๐		/		๑.
๔	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๑๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๒/๘๘)	๔,๙๙๒,๐๐๐ โอนลด - ๓๖๘,๘๐๐	๔,๖๒๓,๒๐๐	๐		/		๑.

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในหลักความพอเพียง								
๖.๑ แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการเกษตรอินทรีย์(ไกลตลาดซิ่งและปลูกพืช บำรุงดิน) (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑ หน้า ๑๑๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๘/๘๘)	๕๐,๐๐๐ โอนลด - ๙๐๐	๔๙,๑๐๐	๐		/		๑.
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑ หน้า ๑๑๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๗/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด - ๙๙,๕๕๐	๔๕๐	๐		/		๑.
๒	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๒ หน้า ๑๑๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๐/๘๘)	๕๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๕๐	๕๐		/		๑.

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป								
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๒๕ หน้า ๑๒๒ (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้าที่ ๒๓/๘๘)	๑๘๔,๔๐๐	๐	๑๘๔,๔๐๐			/	

หมายเหตุ : ๑. โอนงบประมาณเนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่และเนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ การโอนครั้งนี้ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทำให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย และมีความจำเป็นต้องจัดหางบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้แก่คู่สัญญาที่ได้เข้าทำสัญญาโดยสุจริตไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ซึ่งการจ่ายเงินดังกล่าวไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่ก็อาจพิจารณาดำเนินการตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๔๑๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ปี๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (อ้างถึง ๑) หากองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่ มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือ เงินสะสมไม่เพียงพอก็อาจพิจารณาใช้เงินทุนสำรองสะสม โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๗ ไปใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวได้

๒. ปัญหา อุปสรรค

โครงการและกิจกรรม มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมและไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานในทุกๆด้าน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ได้

๓. ข้อเสนอแนะ

จะต้องมีการปรับรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)