

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปดังนี้

➡ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๘๙ โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๘๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๖	
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๑๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๐	
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๕๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๔	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นทางเหนือบ้านนายประภัทร ไชโย ต่อจาก คสล.เดิมตรงสามแยกไปทาง ทิศตะวันตก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๒/๑๙๕)	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๐	/				
๒	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ เส้นทางนางสงวาส แสนดี ถึงที่ นายนายอำนาจ ฉิมมาลี (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๑ หน้า ๑๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๓/๑๙๕)	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐		/			
๓	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ จากข้างบ้าน นายถวัลย์ สมฤทธิ์ ไปทางทิศตะวันตก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๔/๑๙๕)	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐		/			

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ (เส้นจากบ้านนายทินกร โพธิ์คำ ถึงหน้ารร.ขวาวใหญ่วิทยา) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๗ หน้า ๕๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๕/๑๙๕)	๑๖๙,๐๐๐	๐	๑๖๙,๐๐๐		/			
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ เส้นทิศใต้หมู่บ้าน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๘ หน้า ๕๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๕/๑๙๕)	๑๑๒,๐๐๐	๐	๑๑๒,๐๐๐		/			
๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๐ หน้า ๑๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๖/๑๙๕)	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	/				
๗	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๖ หน้า ๑๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๖/๑๙๕)	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐		/			
๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ เส้นแยกที่นางจันทร์ทอง ถึง หนองใหญ่ ลำห้วยเอี่ยน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑ หน้า ๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๗/๑๙๕)	๓๑๓,๐๐๐	๐	๓๑๓,๐๐๐		/			

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ ๓ เส้นทิศใต้หมู่บ้านเชื่อม ลำห้วยแดง – ตำบลนาทุ่ง (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ ลำดับที่ ๒๖ หน้า ๕๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๘/๑๙๕)	๑๓๑,๐๐๐	๐	๑๓๑,๐๐๐		/			
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้าน ไพรัช หมู่ที่ ๗ เส้นจากข้างบ้านนาย สมบัติ แก้วบุตรดี ถึงข้างบ้านนายวิศาล ปิ่นทอง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘ หน้า ๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๙/๑๙๕)	๓๑๓,๐๐๐	๐	๓๑๓,๐๐๐		/			
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านนาย ธีรศักดิ์ โกศล ถึงบ้านนายวิเชียร สมฤทธิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๙) (จาก ข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๙๐/๑๙๕)	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๗,๕๐๐	๕๐๐	/				
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕ เส้นกลางหมู่บ้าน (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับ ที่ ๑๓ หน้า ๑๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๙๑/๑๙๕)	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๐	/				

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ เส้นแยกบ้านนายเตียน แก้วหล่อ ถึงแยกบ้านนางหัน คำสัตย์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๔ หน้า ๑๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๙๒/๒๕๕)	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๐	/				
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ เส้นสามแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ – ภายในหมู่บ้าน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๓ หน้า ๑๒๗)(จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๙๓/๒๕๕)	๓๑๓,๐๐๐	๐	๓๑๓,๐๐๐		/			
๑๕	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘๕ หน้า ๗๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๗๙/๒๕๕)	๑๕๐,๐๐๐	๑๓,๗๒๐	๑๓๖,๒๘๐	/				
๑๖	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘๖ หน้า ๗๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๘๐/๒๕๕)	๑๐๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	๙๐,๔๐๐	/				

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๗๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๓/๑๙๕)	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐			/		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม									
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๗๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๖/๑๙๕)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/				
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๗๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๖/๑๙๕)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/				
๓	โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๗/๑๙๕)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/		
๔	โครงการจัดงานเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาล เข้าพรรษา (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๕/๑๙๕)	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๕ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๕/๑๙๕)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบล ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๖ หน้า ๗๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๔/๑๙๕)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	/				
๓.๒ แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลาโรง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๗๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๔/๑๙๕)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/		
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๗๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๓/๑๙๕)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/		
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๘๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๓/๑๙๕)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/		
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๖ หน้า ๘๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๙๔/๑๙๕)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/				

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๘๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๓/๑๙๕)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		/			
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๘๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๙/๑๙๕)	๒๗๗,๒๐๐	๖๙,๓๐๐	๑๒๙,๔๙๒	/				
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไพรขลาโรง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๘๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๐/๑๙๕)	๒๘๙,๘๐๐	๗๒,๔๕๐	๑๓๔,๑๙๐	/				
๘	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๘ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๐/๑๙๕)	๑๘๕,๒๒๐	๑๐๐,๙๘๐	๘๔,๒๔๐	/				จัดสรรเป็นราย ไตรมาส
๙	โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลขาวใหญ่(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๙ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๑/๑๙๕)	๖๑,๒๐๐ โอนเพิ่ม+๑,๒๒๔	๓๒,๔๐๐	๒๘,๘๐๐		/			
๑๐	โครงการการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๒/๑๙๕)	๒๕,๙๙๐	๐	๒๕,๙๙๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขวาวใหญ่,รร. บ้านขวาวใหญ่และ รร.บ้านไพรชรสำโรง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๘๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๕/๑๙๕)	๓๒๗,๖๗๐ โอนเพิ่ม + ๕,๐๐๐	๑๙๘,๗๖๖.๕๓	๑๓๓,๙๐๓.๔๗	/				
๑๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๘๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๔/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		
๑๓	โครงการฝึกอบรมและซ่อมแผนป้องกัน อัคคีภัยของเด็กศูนย์พัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๘๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๓/๑๙๕)	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			/		
๑๔	โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยใน การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๘๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๑๔/๑๙๕)	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๙๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๑/๑๙๕)	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐			/		
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต									
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๕/๑๙๕)	๑๕๐,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	/				
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๕/๑๙๕)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/		
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข (อสม.) และประชาชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๙๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๖/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		
๔	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๙๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๔/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๑๐	๑๙๐	/				
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ระบาด (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๘ หน้า ๙๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๖/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๖	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๕๓/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐			/		
๗	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๖/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			/		
๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ ๓ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓ หน้า ๒๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๔/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		
๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๒๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๙/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๐	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๒๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๑/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			/		
๑๑	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๒๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๐/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		
๑๒	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ (จากแผน ฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๒๙) (จากข้อบัญญัติ ๖ ๖ หน้า ๑๔๘/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๓	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๒๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๘/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			/		
๑๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน ขาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๑ หน้า ๓๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๗/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		
๑๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๕ (จาก แผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๘ หน้า ๓๔) (จาก ข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๕๔/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๙ หน้า ๓๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๕/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			/		
๑๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน หนองแรต หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๐ หน้า ๓๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๕/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		
๑๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านโนนขวาว หมู่ที่ ๘ (จากแผน ฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๗ หน้า ๓๙) (จากข้อบัญญัติ ๖ ๖ หน้า ๑๔๘/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑๙	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านโนนขาว หมู่ที่ ๘ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๘ หน้า ๓๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๐/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			/		
๒๐	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านโนนขาว หมู่ที่ ๘ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๙ หน้า ๔๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๙/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		
๒๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ (จาก แผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๖ หน้า ๔๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๘/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๒๒	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๗ หน้า ๔๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๗/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			/		
๒๓	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน ดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๘ หน้า ๔๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๘/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		
๒๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๕ หน้า ๔๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๕๑/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๒๕	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๖ หน้า ๔๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๓/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			/		
๒๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๗ หน้า ๕๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๒/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		
๒๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านไพรชร หมู่ที่ ๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๖๔ หน้า ๕๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๕๐/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๒๘	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านไพรชร หมู่ที่ ๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๖๕ หน้า ๕๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๒/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			/		
๒๙	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านไพรชร หมู่ที่ ๗ (จาก แผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๖๖ หน้า ๕๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๑/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		
๓๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ (จากแผน ฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗๓ หน้า ๕๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๕๒/๑๙๕)	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๓๑	โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗๔ หน้า ๕๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๓๔/๑๙๕)	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			/		
๓๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗๕ หน้า ๖๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๔๓/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		
๔.๒ แผนงานงบกลาง									
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ต.ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๙๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๗/๑๙๕)	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐			/		

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบล ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๘๐/๑๙๕)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		
๒	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านสา ธารณภัยต่างๆ และการป้องกันภัยแก่ ประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างและประชาชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๐๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๘๐/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐๐	๐	/				
๓	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๘๑/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๐	๖๐	/				
๔	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๐๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๘๑/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๐๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๘๒/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล การจัดทำแผนชุมชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๘/๑๙๕)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และ ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๐๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๒๔/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๐๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๒๕/๑๙๕)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/				
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อ ประชาชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๐๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๒๖/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับ ที่ ๑๔ หน้า ๑๐๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๒/๑๙๕)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		/			
๖	อุดหนุนโครงการปกป้องเหตุทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์และจิตอาสา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๑๐๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔๑/๑๙๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				
๗	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๗ หน้า ๑๐๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๕๙/๑๙๕)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		
๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการ อบรม. พบประชาชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๐๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๖๑/๑๙๕)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๕.๔ แผนงานงบกลาง									
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนหมู่บ้าน (ออมวันละบาท) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๘/๑๙๕)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/		
๒	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๕/๑๙๕)	๓๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	/				ดำเนินการทุก เดือน
๓	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ ผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๑๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๒/๑๙๕)	๘,๖๘๐,๘๐๐	๔,๒๙๐,๒๐๐	๔,๓๙๐,๖๐๐	/				ดำเนินการทุก เดือน
๔	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๑๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๔/๑๙๕)	๔,๗๐๔,๐๐๐	๒,๒๑๓,๒๐๐	๒,๔๙๐,๘๐๐	/				ดำเนินการทุก เดือน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในหลักความพอเพียง									
๖.๑ แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการเกษตรอินทรีย์(ไกลตลาดซังและ ปลูกพืชบำรุงดิน) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๑๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๙๔/๑๙๕)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/		
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจรักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๒๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๔/๑๙๕)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/		
๒	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๒๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า ๑๒๗/๑๙๕)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/		

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป									
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้าที่ ๓๙/๑๙๕)	๖๔,๔๐๐	๐	๖๔,๔๐๐			/		
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้าที่ ๔๐/๑๙๕)	๙๑,๐๐๐	๐	๙๑,๐๐๐			/		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavemant In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ ๓๘-๐๐๙ สายบ้านขาวใหญ่ - บ้านหนองแรต ตำบลขาวใหญ่ -บ้านหนองแฝก ตำบลหนองบัว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๕,๗๙๐,๐๐๐	๐	๕,๗๙๐,๐๐๐		/			