

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปดังนี้



โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน จำนวน 84 โครงการ

- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ 6 เดือน	จำนวน 84 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 14 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 16.67
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน 70 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 83.33

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณเส้นบ้านนางคำกอง ช่างงาม ถึงถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สร.ถ. 38-001 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 1 หน้า 48 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 153/163)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	116,000	0	0	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขาว หมู่ที่ 8 บริเวณเส้นตะวันออกคุ้มห้วยเอียนถึงหน้าโรงเรียนบ้านขาวใหญ่ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)แก้ไขครั้งที่ 2/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 1 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 154/163)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 645.00 ตารางเมตร	420,000	0	0	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรชร หมู่ที่ 7 บริเวณเส้นรอบวัดไพรชร จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567ลำดับที่ 1 หน้า 5 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 154/163)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 632.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน	420,000	0	0	1 ก.พ. – 30 เม.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรด หมู่ที่ 5 บริเวณเส้นบ้านนายบุญส่งถึงที่นายนายทองวัน พวกดี จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)แก้ไขครั้งที่ 3/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 1 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 155/163)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 2.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร	32,000	0	0	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรด หมู่ที่ 5 บริเวณเส้นหน้าศาลาประชาคมไปทางบ้านนายพา จำปาเทศ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)แก้ไขครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 1 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 155/163)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร	96,000	0	0	1 มี.ค. – 31 มี.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
6	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 บริเวณที่นาทางสาวจันทร์เพ็ญ สมฤทธิ์ ไปทางหนองท่ม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ลำดับที่ 17 หน้า 11 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 156/163)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนมูลดินขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 3,270.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 18 ท่อน	420,000	419,500	99.88	3 ก.พ. – 4 เม.ย. 2568	แล้วเสร็จ
7	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นสวนนางไพบูลย์ งามแพง ไปลำห้วยสิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 12 หน้า 51 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 157/163)	กองช่าง	ก่อสร้างถนนมูลดินขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 841.00 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 183.00 ลูกบาศก์เมตร	304,000	304,000	100.00	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2568	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
8	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 เส้นจากแยกวัดโปโรงปุ๋ย จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ลำดับที่ 39 หน้า 18 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 158/163)	กองช่าง	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกขนาด ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.75 ลูกบาศก์ เมตร	34,000	0	0	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 เส้นบ้านน้อยหนองแกไปหนองแรด จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)แก้ไขครั้งที่ 3/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 10 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 158/163)	กองช่าง	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกขนาด ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,138.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 341.00 ลูกบาศก์เมตร	386,000	0	0	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สำโรง หมู่ที่ 6 เส้นแยกบ้านนายเตียน แก้วหล่อถึง แยกบ้านนางหัน คำสัตย์ บริเวณบ้านนางอัม ไชโยไป ทางตะวันออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ลำดับที่ 2 หน้า 6 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 159/163)	กองช่าง	เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร	420,000	0	0	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแรด หมู่ที่ 5 บริเวณเส้นกลางหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ลำดับที่ 13 หน้า 10 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 159/163)	กองช่าง	เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	93,000	0	0	1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
12	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองเรต หมู่ที่ 5 บริเวณเส้นบ้านนางไพรชร แก้ว งาม ไปทางบ้านนายบุญฤทธิ์ ไปทางตะวันออก จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ลำดับที่ 12 หน้า 10 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 160/163)	กองช่าง	เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	206,000	0	0	1 มี.ย. – 31 พ.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
13	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตบ้านดอนหมาโน หมู่ที่ 9 บริเวณ ต่อ จากโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตเดิม ไปทางทิศเหนือ เส้นแยกทางหลวงหมายเลข 2334 - ภายในหมู่บ้านจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 13 หน้า 127 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 161/163)	กองช่าง	เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก รีตไม่น้อยกว่า 900.00 ตาราง เมตร	420,000	419,500	99.88	28 ก.พ. – 29 เม.ย. 2568	แล้วเสร็จ
14	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตบ้านโนนครั้ง หมู่ที่ 2 บริเวณ หน้าบ้าน นางแล่ม แสนดี ไปทางโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 15 หน้า 128 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 161/163)	กองช่าง	เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร	420,000	419,500	99.88	28 ก.พ. – 29 เม.ย. 2568	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
15	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 85 หน้า 70 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 149/163)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้ง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	100,000 โอนเพิ่ม +20,000 = 120,000	100,265	83.55	1 พ.ย. 2567 – 31 ส.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
16	ค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 86 หน้า 70 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 150/163)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุ ก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้ง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	100,000	11,210	11.21	1 พ.ย. 2567 – 31 ส.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพตำบล ขาวใหญ่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก่ไขครั้ง ที่ 3/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 2 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 137/163)	สำนักปลัด	จัดอบรมและศึกษาดูงาน	250,000	249,940	99.98	13 – 14 มี.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 1 หน้า 76 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 140/163)	กองการศึกษาฯ	อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติธรรม	70,000	70,000	100.00	20-24 ม.ค. 2568	แล้วเสร็จ
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570) ลำดับที่ 2 หน้า 76 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 141/163)	กองการศึกษาฯ	จัดงานประเพณีลอยกระทง ของท้องถิ่นให้อยู่ตลอดไป	70,000	70,000	100.00	15 พ.ย. 2567	แล้วเสร็จ
3	โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570) ลำดับที่ 3 หน้า 77 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 140/163)	กองการศึกษาฯ	จัดงานประเพณีงานสงกรานต์ ของท้องถิ่นให้อยู่ตลอดไป	50,000	0	0	1-30 เมษายน 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการจัดงานเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาล เข้าพรรษา (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 4 หน้า 77 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 140/163)	กองการศึกษาฯ	เพื่อจัดงานเข้าวัดฟังธรรมช่วง เข้าพรรษาของท้องถิ่นให้อยู่ ตลอดไป	37,000	6,080	16.43	1-31 ต.ค. 2567, 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันใน ระดับต่างๆ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 5 หน้า 77) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 139/163)	กองการศึกษาฯ	เพื่อสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันในระดับต่าง ๆ	30,000	0	0	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
6	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล ขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 6 หน้า 78) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 138/163)	กองการศึกษาฯ	จัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่างๆ	350,000	350,000	100.00	10-16 ต.ค. 2567	แล้วเสร็จ
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมวันช้างไทย (จากแผนฯ พ.ศ.2566 - 2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 9 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 138/163)	กองการศึกษาฯ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองจังหวัด เพื่อดำเนินกิจกรรมวันช้างไทย	20,000	0	0	1 ก.พ. – 30 เม.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน บ้านไพรขลาสำโรง (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 79) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 76/163)	กองการศึกษาฯ	ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนใน การจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน เขตตำบลขาวใหญ่	40,000	0	0	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน บ้านขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 2 หน้า 79) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 75/163)	กองการศึกษาฯ	ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนใน การจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน เขตตำบลขาวใหญ่	40,000	0	0	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน ขาวใหญ่วิทยา (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 3 หน้า 80) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 75/163)	กองการศึกษาฯ	ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนใน การจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน เขตตำบลขาวใหญ่	40,000	0	0	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 6 หน้า 81) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 74/163)	กองการศึกษาฯ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000	100,000	100.00	11 ม.ค. 2568	แล้วเสร็จ
5	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน ขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 12 หน้า 83) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 95/163)	กองการศึกษาฯ	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านขาวใหญ่	378,000	193,050	51.07	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน ไพรขลาสำโรง (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 11 หน้า 83) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 96/163)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านไพรขลาสำโรง	226,800	113,400	50.00	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 8 หน้า 82) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 87/163)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลขาวใหญ่	229,320	121,680	53.06	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลขาวใหญ่,รร.บ้านขาวใหญ่ และ รร.บ้านไพรขลาสำโรง (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570ลำดับที่ 14 หน้า 84) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 90-92/163)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลขาวใหญ่,รร.บ้านขาว ใหญ่และ รร.บ้านไพรขลาสำโรง	269,460 โอนเพิ่ม + 24,794 = 294,254	148,836.87	50.58	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 2 – 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 9 หน้า 82) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 87/163)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า จัดการเรียนการสอน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร ส่วนตำบลขาวใหญ่ จัดสรร สำหรับเด็ก อายุ 2 – 5 ปี	41,272 โอนเพิ่ม + 10,000 = 51,272	51,272	100.00	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	แล้วเสร็จ
10	ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 9 หน้า 82) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 88/163)	กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า จัดการเรียนการสอน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร ส่วนตำบลขาวใหญ่ จัดสรร สำหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี	2,600	0	0	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
11	ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 9 หน้า 82) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 88/163)	กองการศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี	3,770	0	0	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 9 หน้า 82) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 89/163)	กองการศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี	4,225	0	0	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 9 หน้า 82) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 90/163)	กองการศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี	6,370	0	0	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 18 หน้า 85) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 86/163)	กองการศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.อบต.ขวาวใหญ่	50,000	0	0	1 ก.พ. – 31 พ.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 2 หน้า 90) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 135/163)	กองการศึกษาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	10,000	0	0	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม สุขภาพกายและสุขภาพจิต (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ลำดับที่ 1 หน้า 3) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 136/163)	สำนักปลัด อบต.	เพื่ออบรมให้ผู้สูงอายุในตำบล มีสุขภาพกายและจิตที่ดี	250,000	250,000	100	21-23 ก.พ. 2568	แล้วเสร็จ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 1 หน้า 92 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 100/163)	สำนักปลัด อบต.	(1) จัดเหมาจัดทำป้าย โครงการ (2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น กระจาข A4, ถังมือ, ถัง ขยะ ฯลฯ)	5,000	0	0	1 พ.ย. 2567 – 31 ส.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 2 หน้า 92 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 101/163)	สำนักปลัด อบต.	(1) จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า และลงพื้นที่ให้บริการ ฉีดวัคซีน ลงพื้นที่ 9 หมู่บ้าน (2) จัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	40,000 โอนเพิ่ม +10,000 = 50,000	45,930	91.86	1-31 มี.ค. 2568	แล้วเสร็จ
3	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภาขาด ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรม หมื่นสุทธนารีนาถ บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 25 หน้า 32 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 104/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การช่วยลดการติดเชื้อจาก แม่สู่ลูก	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
4	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติ ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรม หมื่นสุทธนารีนาถ บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ 2 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 16 หน้า 27 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 107/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การช่วยลดการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติ ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรม หมื่นสุทธนารีนาถ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 7 หน้า 22 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 110/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การช่วยลดการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติ ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรม หมื่นสุทธนารีนาถ บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 79 หน้า 62 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 109/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การช่วยลดการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติ ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรม หมื่นสุทธนารีนาถ บ้านหนองแรด หมู่ที่ 5 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 34 หน้า 37 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 111/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การช่วยลดการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
8	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติ ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรม หมื่นสุทธนารีนาถ บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 61 หน้า 52 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 112/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การช่วยลดการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติ ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรม หมื่นสุทธนารีนาถ บ้านไพรชร หมู่ที่ 7 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 70 หน้า 57 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 108/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การช่วยลดการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติ ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรม หมื่นสุทธนารีนาถ บ้านโนนขาว หมู่ที่ 8 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 43 หน้า 42 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 106/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การช่วยลดการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาฯชาติ ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรม หมื่นสุทธนารีนาถ บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ 9 จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 52 หน้า 47 (จาก ข้อบัญญัติ 68 หน้า 105/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การช่วยลดการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก	6,500	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
12	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 24 หน้า 32 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 113/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
13	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนศรี หมู่ที่ 2 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 13 หน้า 26 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 116/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
14	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 6 หน้า 22 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 120/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
15	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 78 หน้า 62 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 119/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
16	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองแรด หมู่ที่ 5 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 33 หน้า 37 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 121/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
17	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 60 หน้า 52 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 118/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
18	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านไพรชร หมู่ที่ 7 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 69 หน้า 57 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 117/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
19	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนขาว หมู่ที่ 8 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 42 หน้า 42 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 115/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก	10,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
20	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ 9 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 51 หน้า 47 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 114/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก	8,500	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
21	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้าน ขาวใหญ่ หมู่ที่ 1 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 19 หน้า 29 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 122/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้าน สุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
22	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้าน โนนครึ่ง หมู่ที่ 2 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 10 หน้า 24 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 125/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้าน สุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
23	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 3 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 1 หน้า 19 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 129/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้าน สุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
24	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้าน หนองกอง หมู่ที่ 4 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 73 หน้า 49 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 128/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้าน สุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
25	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านหนองแรด หมู่ที่ 5 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 28 หน้า 34 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 130/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 55 หน้า 49 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 127/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านไผ่ไร่ หมู่ที่ 7 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 64 หน้า 54 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 127/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
28	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 37 หน้า 39 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 124/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ 9 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565ลำดับที่ 46 หน้า 44 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 123/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดอบรมให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	5,000	0	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

(2) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ขวาวใหญ่ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลำดับที่ 1 หน้า 99 (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 5/163)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	80,000	80,000	100.00	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2567	แล้วเสร็จ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 100) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 63/163)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่	30,000	0	0	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 4 หน้า 101) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 64/163)	สำนักปลัด อบต.	อบรมและป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้เด็กและ เยาวชน	10,000	0	0	1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง CCTV (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 6 หน้า 102) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 67/163)	สำนักปลัด อบต.	ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณแยกทางร่วมในเขต ตำบล	100,000	99,900	99.90	1 พ.ย. 2567 – 31 ม.ค. 2568	แล้วเสร็จ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน,แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล การจัดทำแผนชุมชน (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 104) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 39/163)	สำนักปลัด อบต.	จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล รับทราบข้อมูลของ ประชาชนในตำบลขาวใหญ่	20,000	0	0	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความ โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และ เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ (จากแผนฯ พ.ศ. 25646 - 2570 ลำดับที่ 4 หน้า 105) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 23/163)	สำนักปลัด อบต.	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม และความ โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงาน จ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ	17,000	0	0	1 ธ.ค. 2567 – 30 เม.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 4) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 24/163)	สำนักปลัด อบต.	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา บุคลากร	300,000	0	0	1 ธ.ค. 2567 – 30 เม.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
4	โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ของ องค์การบริหารขวาวใหญ่(จากแผน ฯ พ.ศ. 2567 - 2570 ลำดับที่ 14 หน้า 109) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 34/163)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างที่ ปรึกษาโครงการสำรวจและ ประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการของ อบต.ขวาว ใหญ่ โดยจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการออกแบบประเมิน และสำรวจ	20,000	0	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม

(1) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	ค่าใช้จ่ายในการสมทบทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 111) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 6/163)	สำนักปลัด อบต.	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลขาว ใหญ่	40,000	0	0	1 มี.ย. – 31 ส.ค. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เอดส์ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 2 หน้า 111) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 3/163)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์ ตำบลขาวใหญ่	18,000	6,000	33.33	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 3 หน้า 112) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 2/163)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบล ขาวใหญ่	9,436,800	3,040,900	32.22	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ และทุพพลภาพ (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 4 หน้า 112) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 3/1863)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตำบล ขาวใหญ่	4,450,000	1,360,000	30.56	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในหลักความพอเพียง

65.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการเกษตรอินทรีย์(ไถกลบตอซังและปลูกพืช บำรุงดิน) (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 113) (จากข้อบัญญัติ 68หน้า 162/163)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน ตำบลขวาวใหญ่เพื่อรณรงค์ไม่ เผาตอซังในการทำการเกษตร เพื่อรณรงค์และฝึกอบรมการ ไถกลบตอซังข้าวและปลูกพืช บำรุงดิน	40,000	0	0	1 ธ.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในหลักความพอเพียง

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 1 หน้า 122) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 100/163)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ใน ชุมชน	20,000	0	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (จากแผนฯ พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที่ 2 หน้า 122) (จากข้อบัญญัติ 68 หน้า 102/163)	สำนักปลัด อบต.	เพื่อรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	30,000	0	0	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ