

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงาน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปดังนี้

๑. โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน จำนวน ๘๘ โครงการ

- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๘๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๙

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๐

- ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๓

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๐

- ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกไม่ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๐

๒. งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๓๗,๙๗๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายงบประมาณรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๖,๖๐๖,๒๘๐.๗๔ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๑

๓. ปัญหาและอุปสรรค

- จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๓ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร และนโยบายของรัฐบาล ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ

๔. ข้อเสนอแนะ

- การดำเนินการในแต่ละโครงการควรมีความยืดหยุ่นสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและนโยบายของรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ฝายกั้นน้ำ ขุดลอก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ บริเวณต่อจาก ถนน คอนกรีตเดิม เส้นบ้านนางคำกอง ช่องงาม ถึงถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สร.ถ. ๓๘ - ๐๐๑ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑ หน้า ๔๘ (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๗๕/๑๘๕)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/			๑๒ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาว หมู่ที่ ๘ บริเวณ เส้นคุ้ม บ้าน โนนแดง ไปทางบ้าน นายจันทร์รัตน์ นอบ น้อม (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๗๔ หน้า ๖๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๗๖/๑๘๕)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/			๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ บริเวณต่อจาก โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เส้น บ้านนายพิกุล ศรีดา ไปสนามกีฬา (จากแผน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๕๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๗๖/๑๘๕)	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๐	/			๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๘๙ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๗๗/๑๘๕)	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๐	/			๑๗ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน บ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ ๓ บริเวณ ถนนทางหลวง หมายเลข ๒๐๗๙ ถึงที่นา นายพิษณุ งาม แพง (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่๓/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๗๗/๑๘๕)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/			๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๓ มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๑ หน้า ๑๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๖ หน้า๑๗๘/๑๘๕)	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๗๐๐	๓๐๐	/			๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนน ครั่ง หมู่ที่ ๒ บริเวณ เส้นบ้านนายมีชัย ดี สม ไปทางทิศตะวันตก (จากแผนฯ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๘ หน้า ๕๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๗๘/๑๘๕)	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๐	/			๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง กอง หมู่ที่ ๔ (เส้นแยกหนองพูกถึงลำห้วย เอียน ถึงที่นา นางไพรัตน์ จันทร์สระแก้ว) (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๓๗ หน้า ๕๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๗๙/๑๘๕)	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๐	/			๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน หนอง กอง หมู่ที่ ๔ (เส้นสามแยกนา นาย ประกอบ เอี่ยมสะอาด ถึงลำห้วย เอียน)(จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๘๐/๑๘๕)	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๐	/			๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้าน ไพรัช หมู่ที่ ๗ บริเวณ ต่อจากโครงการ วาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเดิม เส้นบ้าน นาย สมบัติ แก้วบุตรดี ถึงบ้านนายวิศาล ปิ่นทอง (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘ หน้า ๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๘๐/๑๘๕)	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๐	/			๘ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๖ พ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรัช หมู่ที่ ๗ บริเวณ ต่อจาก โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ซอยโพธิราช ไปบ้าน นายบุญสม เจริญ รัตน์ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๙ หน้า ๑๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๘๑/๑๘๕)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	/			๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรัช หมู่ที่ ๗ บริเวณ เส้นบ้านนาง บัว บาน แก้วพินิจ ไปทางทิศตะวันออก (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑) (จาก ข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๘๑/๑๘๕)	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๐	/			๑ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ บริเวณ แยกบ้านนาย พวย ดวงศรี ไปทางทิศตะวันออก (จากแผน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒ หน้า ๖) (จาก ข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๘๒/๑๘๕)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/			๒ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕ บริเวณ ต่อจาก โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเดิม เส้น กลางหมู่บ้าน (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับ ที่ ๑๓ หน้า ๑๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๘๒/๑๘๕)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/			๓ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๑ ก.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ บริเวณ ต่อจาก โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เดิม ไปทางทิศเหนือ เส้นแยกทางหลวง หมายเลข ๒๓๓๔ - ภายในหมู่บ้าน (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๓ หน้า ๑๒๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๘๓/๑๘๕)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/			๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๖	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๘๕ หน้า ๗๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๒๙/๑๘๕)	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๘,๗๐๐ =๑๑๑,๓๐๐	๑๑๑,๒๙๐	๑๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๗	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๘๖ หน้า ๗๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๓๑/๑๘๕)	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม + ๔๔,๕๐๐ โอนลด - ๕๐,๐๐๐ = ๙๔,๕๐๐	๘๓,๙๖๖	๑๐,๕๓๔	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
	รวม ๑๗ โครงการ	๓,๕๔๕,๘๐๐	๓,๕๓๔,๔๕๖	๑๑,๓๔๔	๑๗	-	-			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ตำบลขวาวใหญ่ตามเศรษฐกิจพอเพียง (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ลำดับที่ ๑ หน้า ๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๕๘/๑๘๕)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๖๘๐	๓๒๐	/			๗ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๖๘๐	๓๒๐	๑	-	-			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี /การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๗๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๖๒/๑๘๕)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/			๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗ – ๑ มี.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับ ที่ ๒ หน้า ๗๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๖๒/๑๘๕)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/			๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับ ที่ ๓ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๖๓/๑๘๕)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการจัดงานเข้าวัดฟังธรรมช่วง เทศกาล เข้าพรรษา (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๖๑/๑๘๕)	๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/			๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๕ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๖๐/๑๘๕)	๓๐,๐๐๐ โอนลด - ๓๐,๐๐๐ = ๐	๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาท่อน้ำยาเสพติดตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๖ หน้า ๗๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๕๙/๑๘๕)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	/			๖-๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมวันช้างไทย (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๙) (โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
	รวม ๗ โครงการ	๕๙๐,๐๐๐	๕๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๖	-	๑			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี /การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน โรงเรียนบ้านไพรขลาโรง (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับ ที่ ๑ หน้า ๗๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๙๒/๑๘๕)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			๒๗ - ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน โรงเรียนบ้านขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับ ที่ ๒ หน้า ๗๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๙๑/๑๘๕)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			๒๒-๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน โรงเรียนขาวใหญ่วิทยา (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับ ที่ ๓ หน้า ๘๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๙๑/๑๘๕)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๖ หน้า ๘๑) (จาก ข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๙๐/๑๘๕)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๘๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๑๔/๑๘๕)	๓๘๘,๘๐๐	๓๘๔,๗๕๐	๔,๐๕๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านไพรชรสำโรง (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๘๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๑๕/๑๘๕)	๓๒๔,๐๐๐	๒๙๑,๖๐๐	๓๒,๔๐๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับ ที่ ๘ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๐๐/๑๘๕)	๒๓๘,๑๔๐	๒๓๖,๓๔๐	๑,๘๐๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๘	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขวาวใหญ่,รร.บ้าน ขวาวใหญ่และ รร.บ้านไพรชรสำโรง (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๘๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๑๐- ๑๑๒/๑๘๕)	๓๑๐,๔๖๓	๓๐๑,๘๔๑.๖๓	๘,๖๒๑.๓๗	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๘๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๐๕/๑๘๕)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๑๗ -๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๐	ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ ๒ - ๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๙ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๐๗/๑๘๕)	๔๙,๕๗๒	๔๙,๕๗๒	๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๑	ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร ส่วนตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๙ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๐๘/๑๘๕)	๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม +๖๐๐ = ๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๒	ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ ๓ – ๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๙ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๐๘/๑๘๕)	๒,๙๐๐ โอนเพิ่ม +๘๗๐ = ๓,๗๗๐	๓,๗๐๐	๗๐	/			๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๓	ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ ๓ – ๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๙ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๐๘/๑๘๕)	๓,๒๕๐ โอนเพิ่ม +๙๗๕ = ๔,๒๒๕	๔,๒๒๕	๐	/			๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๔	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ ๓ – ๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๙ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๑๐/๑๘๕)	๔,๖๔๐ โอนเพิ่ม +๑,๓๙๒ = ๖,๐๓๒	๖,๐๓๒	๐	/			๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
	รวม ๑๔ โครงการ	๑,๕๙๗,๖๐๒	๑,๕๕๐,๖๖๐.๖๓	๔๖,๙๔๑.๓๗	๑๔	-	-			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและเพิ่มศักยภาพของชุมชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๕๓/๑๘๕)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๒๔๐	๗๖๐	/			๒๒ – ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๒๔๐	๗๖๐	๑	-	-			

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๒๑/๑๘๕)	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๐,๒๖๐.๘๐	๑๙,๗๓๙.๒๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๒๒/๑๘๕)	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม +๑๐,๕๐๐ = ๔๐,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้าน ขวาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๒๓ หน้า ๓๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๐/๘๘)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชราชนครินทร์ สยามบรมราช กุมารี บ้านโนน ครึ่งหมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๒๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๒๗/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชราชนครินทร์ สยามบรมราช กุมารี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕ หน้า ๒๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๓๑/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชราชนครินทร์ สยามบรมราช กุมารี บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗๗ หน้า ๖๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๓๐/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชราชนครินทร์ สยามบรมราช กุมารี บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๒ หน้า ๓๖)(จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๓๒/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชราชนครินทร์ สยามบรมราช กุมารี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๙ หน้า ๕๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๒๙/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชราชนครินทร์ สยามบรมราช กุมารี บ้านไพร ชร หมู่ที่ ๗ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๖๘ หน้า๕๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๒๘/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านโนน ขวาว หมู่ที่ ๘ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๔๑ หน้า๔๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๒๖/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านดอน หมาใน หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๕๐ หน้า ๔๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๒๕/๑๘๕)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๒๒ หน้า ๓๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๓๓/๑๘๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรม ราชกุมารี บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่๑ ลำดับ ที่ ๑๓ หน้า ๒๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๓๖/๑๘๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรม ราชกุมารี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่๑ ลำดับ ที่ ๔ หน้า ๒๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๔๐/๑๘๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรม ราชกุมารี บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่๑ ลำดับ ที่ ๗๖ หน้า ๖๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๓๘/๑๘๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรม ราชกุมารี บ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับ ที่ ๓๑ หน้า ๓๖)(จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๔๑/๑๘๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรม ราชกุมารี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จากแผน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับ ที่ ๕๘ หน้า ๕๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๓๘/๑๘๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรม ราชกุมารี บ้านไพรชร หมู่ที่ ๗ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับ ที่ ๖๗ หน้า ๕๖)(จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๓๗/๑๘๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านโนนขาว หมู่ที่ ๘ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ที่ ๑ ลำดับที่ ๔๐ หน้า ๔๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๓๕/๑๘๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๔๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๓๔/๑๘๕)	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์ บ้านขาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๒๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๔๒/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช ประสงค์ บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ (จากแผน ฯ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับที่๑๐ หน้า ๒๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๔๕/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒๓	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช ประสงค์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ (จากแผน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๔๙/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช ประสงค์ บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๗๓ หน้า ๕๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๔๘/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช ประสงค์ บ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๒๘ หน้า ๓๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๕๐/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช ประสงค์ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๕๕ หน้า ๔๙) (จากข้อบัญญัติ ๖ ๗ หน้า ๑๔๗/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช ประสงค์ บ้านไพรชร หมู่ที่ ๗ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๕๕ หน้า ๔๙) (จากข้อบัญญัติ ๖ ๗ หน้า ๑๔๗/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช ประสงค์ บ้านโนนขวาว หมู่ที่ ๘ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๓๗ หน้า ๓๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๔๔/๑๘๕)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช ประสงค์ บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ (จาก แผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๔๖ หน้า ๔๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๔๓/๑๘๕)	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐	/			๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๒๙ โครงการ	๓๗๐,๕๐๐	๓๕๐,๗๖๐.๘๐	๑๙,๗๓๙.๒๐	๒๙	-	-			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

(๑) งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ต.ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๙๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕/๑๘๕)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	/			๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๑	-	-			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบล ขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐๐) (จาก ข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๗๘/๑๘๕)	๓๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๓๐ = ๒๙,๘๗๐	๒๙,๘๗๐	๐	/			๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วง เทศกาลปีใหม่ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๗๗/๑๘๕)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๑๒๐ = ๑๙,๘๘๐	๑๙,๖๔๐	๒๔๐	/			๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๐๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๗๘/๑๘๕)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐ = ๐	๐	๐	/			๑๑-๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	หนังสือกรม ส่งเสริมฯ ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๑๕ ถว ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๔	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อม ติดตั้ง CCTV (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๐๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๘๒/๑๘๕)	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๙๐๐	๑๐๐	/			๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑ หน้า ๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๔/๑๘๕)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๕ โครงการ	๒๓๙,๗๕๐	๒๓๙,๔๑๐	๓๔๐	๕	-	-			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน, แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล การจัดทำแผนชุมชน (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๕๒/๑๘๕)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐ = ๐	๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการ อบต. พบประชาชน (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๐๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๕๖/๑๘๕)	๗๐,๐๐๐ โอนลด - ๗๐,๐๐๐ = ๐	๐	๐			/	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และ ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของ รัฐอื่นๆ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๐๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๒๖/๑๘๕)	๒๐,๐๐๐ โอนลด - ๔,๕๐๐ = ๑๕,๕๐๐	๑๕,๔๖๔	๓๖	/			๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นและ ผู้นำ ชุมชน (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๒๗/๑๘๕)	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด - ๑,๐๐๐ = ๒๙๙,๐๐๐	๒๙๘,๙๘๐	๒๐	/			๑๙ - ๒๒ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการสำรวจและประเมินความพึง พอใจ ของผู้รับบริการ ของ องค์การ บริหารขาว ใหญ่(จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๑๐๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๖/๑๘๕)	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๖๐	๑,๔๔๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนการเทิดทูนสถาบันพระมห กษัตริย์ และจิตอาสา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๑๐๘) (จาก ข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๔๕/๑๘๕)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	-อำเภอส่งเงิน คืน
	รวม ๖ โครงการ	๓๔๔,๕๐๐	๓๓๓,๐๐๔	๑๑,๔๙๖	๔	-	๒			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๖/๑๘๕)	๕๐,๐๐๐ โอนลด - ๕,๐๐๐ = ๔๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพ ผู้ป่วยเอดส์ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๓/๑๘๕)	๓๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	/			ดำเนินการทุกเดือน	สำนักปลัด	
๓	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ ผู้สูงอายุ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๑๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๒/๑๘๕)	๘,๙๑๖,๒๐๐ โอนเพิ่ม + ๔๒,๐๐๐ = ๘,๙๕๘,๒๐๐	๘,๙๕๑,๐๐๐	๗,๒๐๐	/			ดำเนินการทุกเดือน	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ ผู้พิการและทุพพลภาพ (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๑๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๒/๑๘๕)	๔,๓๕๑,๔๐๐ โอนลด - ๔๒,๐๐๐ = ๔,๓๐๙,๔๐๐	๔,๑๒๓,๔๐๐	๑๘๖,๐๐๐	/			ดำเนินการทุกเดือน	สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๑๓,๓๔๒,๖๐๐	๑๓,๑๓๓,๔๐๐	๒๐๙,๒๐๐	๔	-	-			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในหลักความพอเพียง

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเกษตรอินทรีย์(ไถกลบตอซังและ ปลูกพืชบำรุงดิน) (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๑๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๘๔/๑๘๕)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๓๙๐	๖๑๐	/			๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๓๙๐	๖๑๐	๑	-	-			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในหลักความพอเพียง

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การฟื้นฟู อนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๒๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๒๐/๑๘๕)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (จากแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๒๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๗ หน้า ๑๒๓/๑๘๕)	๓๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	๑๐,๑๕๐	/			๘ ก.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๔๙,๘๕๐	๑๐,๑๕๐	๒	-	-			

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ฝายกั้นน้ำ ชุดลอก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สร.ถ ๓๘-๐๐๑ สายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๗๙ -บ้านอาวุธ ตำบลแดล จำนวน ๒ ช่วง หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์	๔,๕๗๑,๐๐๐	๔,๕๗๑,๐๐๐	๐	/			๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๔ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ	๔,๕๗๑,๐๐๐	๔,๕๗๑,๐๐๐	๐	๑					