

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปดังนี้

➡ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๗๙ โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๗๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๙	
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๘	
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๕๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๓	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน								
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมาโน หมู่ที่ ๙ เส้นต่อจาก คสล.เดิม เส้นสำนักสงฆ์ไปเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๐๐ หน้า ๖๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๑/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐			/	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขาว หมู่ที่ ๘ เส้นต่อจาก คสล. เดิม ตะวันออกค้อมห้วยเอียน ถึงหน้าโรงเรียนบ้านขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๙๐ หน้า ๖๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๒/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	๕๐๐		/		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนางดวงใจ มณีดำ ไปทางวัดบ้านไพรชร (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๗๘ หน้า ๖๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๓/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ เส้นทางห้วย สิม (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๕๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๕/๘๘)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐		/		
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่หมู่ที่ ๓ เส้นทางใต้หมู่บ้าน ไปทางตำบลนาทุ่ง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๓๓ หน้า ๕๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๖/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐		/		
๖	โครงการล้อมรั้วสระน้ำป่าช้า บ้านโนนครึ่ง หมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๕๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๖/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		/		
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ เส้นทางบ้านน้อยหนองกอง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๔๘ หน้า ๕๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๗/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	/			
๘	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ เส้นทางนายสมบุญ สาสี ไปทางบ้านนางนุ่น สมสวย (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๖ หน้า ๔๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๘/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	/			

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรขลา หมู่ที่ ๗ เส้นซอยโพธิราช (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๘๕ หน้า ๖๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๙/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	/			
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๕ เส้นต่อจากโครงการเดิม เส้นบ้านนางไพรขลา แก้วงาม ไปทางบ้าน นายบุญฤทธิ์ สีทา (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕๗ หน้า ๕๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๐/๘๘)	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐			/	
๑๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๐๑ หน้า ๖๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๑/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			/	
๑๒	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๐๒ หน้า ๖๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๐/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐ + ๑๐๐,๐๐๐	๑๒๓,๘๘๘	๗๖,๑๐๒		/		
๑๓	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๐๓ หน้า ๖๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๐/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๗๓๖	๘๙,๒๖๔		/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑ หน้า ๖๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๒/๘๘)	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐			/	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
๓.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑	โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑ หน้า ๗๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๖/๘๘)	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			/	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๒ หน้า ๗๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๗/๘๘)	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			/	
๓	โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๓ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๗/๘๘)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/	
๔	โครงการจัดงานเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาล เข้าพรรษา (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๔ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๖/๘๘)	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๕ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาท่อน้ำยาเสพติดตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๖ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐			/	
๓.๒ แผนงานการศึกษา								
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลาโรง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑ หน้า ๗๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๘/๘๘)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/	
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๒ หน้า ๗๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๗/๘๘)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/	
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๓ หน้า ๗๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๖/๘๘)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๔ หน้า ๗๔ (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๘/๘๘)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/	
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๖ หน้า ๗๕ (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๐/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			/	
๖	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑๓ หน้า ๗๗ (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๑/๘๘)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/	
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑๒ หน้า ๗๗ (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๕/๘๘)	๒๙๘,๒๐๐	๑๔๐,๗๐๐	๑๕๗,๕๐๐		/		
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไพรชรสำโรง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑๑ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๖/๘๘)	๓๓๖,๐๐๐	๑๕๗,๕๐๐	๑๗๘,๕๐๐		/		
๙	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๘ หน้า ๗๖ (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๔/๘๘)	๒๖๗,๕๔๐	๑๒๘,๖๒๕	๑๓๘,๙๑๕		/		ดำเนินการทุกเดือน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลขวาวใหญ่(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๙ หน้า ๗๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๕/๘๘)	๘๘,๔๐๐	๐	๘๘,๔๐๐	/			
๑๑	โครงการจัดการการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๗๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๕/๘๘)	๓๓,๙๐๐	๐	๓๓,๙๐๐	/			
๑๒	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลขวาวใหญ่,ร.บ้านขวาวใหญ่ และ ร.บ้านไพรชรสำโรง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๖ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๓๘๘,๙๘๘	๐	๓๘๘,๙๘๘	/			
๑๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑- ๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๖ หน้า ๗๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๐/๘๘)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	
๑๔	โครงการฝึกอบรมและซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัย ของเด็กศูนย์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๘๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๙/๘๘)	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๙ หน้า ๘๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔๙/๘๘)	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			/	
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียนรร.ขาวใหญ่วิทยา(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๓ หน้า ๘๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๓/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๒	โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียนรร.บ้านขาวใหญ่(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๕ หน้า ๘๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๓/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียนรร.บ้านไพร่สรสำโรง(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๔ หน้า ๘๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๔/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑ หน้า ๘๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			/	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต								
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑ หน้า ๘๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๘/๘๘)	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๘๐๐	๔๙,๒๐๐		/		
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๒ หน้า ๘๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๘/๘๘)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/	
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (อสม.) และประชาชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๕ หน้า ๙๐)(จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๙/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๔	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๔ หน้า ๙๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๗/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๖ หน้า ๗๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ ๑(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๘ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๐/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนศรี หมู่ที่ ๒(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๙ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๒/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๔/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๙๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๓/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๙๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๔/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑๓ หน้า ๙๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๓/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านไพรชร หมู่ที่ ๗(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๙๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๒/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนขาว หมู่ที่ ๘ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๙๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๑/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนหมาใน หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๙๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๑/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๔.๒ แผนงานงบกลาง								
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ขาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑ หน้า ๙๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๓/๘๘)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐		/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี								
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑ หน้า ๙๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๓๗/๘๘)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/	
๒	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๓ หน้า ๙๗) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๓๘/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐		/		
๓	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๔ หน้า ๙๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๓๙/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๔	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขต่างๆ และการป้องกันภัยแก่ประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๕ หน้า ๙๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๓๘/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๖ หน้า ๙๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๓๙/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล การจัดทำแผนชุมชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๑๒/๘๘)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/	
๒	โครงการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๑๔/๘๘)	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๖,๖๔๙	๖๓,๓๕๑		/		
๓	โครงการ อบต. พบประชาชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๐๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			/	
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความ โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๐๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๑๓/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๙,๓๘๐	๑๐,๖๒๐		/		
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น และ ผู้นำชุมชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๐๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๑๔/๘๘)	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ของ องค์การบริหารขวาวใหญ่(จาก แผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๓ หน้า ๑๐๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า๒๕/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		
๗	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๗ หน้า ๑๐๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๒๙/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๘	โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๐๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๑๓/๘๘)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/	
๙	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อ ประชาชน (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๑๐๔) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๑๕/๘๘)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	
๑๐	อุดหนุนการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ จิตอาสา อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๑๐๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๒๔/๘๘)	๕,๐๐๐ + ๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐		/		
๑๑	อุดหนุนรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ อำเภอสี่ ขรภูมิ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๑๐๕) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๒๕/๘๘)	๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐	๐	๐			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน								
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๑๐๙) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๗๔/๘๘)	๑,๙๘๒,๐๐๐	๐	๑,๙๘๒,๐๐๐			/	
๕.๕ แผนงานงบกลาง								
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนหมู่บ้าน(ออมวันละบาท) (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๔/๘๘)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/	
๒	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๕/๘๘)	๓๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐		/		ดำเนินการทุกเดือน
๓	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๑๑) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๒/๘๘)	๗,๗๕๕,๖๐๐	๔,๑๓๑,๙๐๐	๓,๖๒๓,๗๐๐		/		ดำเนินการทุกเดือน
๔	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบพนว พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๑๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๒/๘๘)	๔,๙๙๒,๐๐๐	๒,๓๓๕,๖๐๐	๒,๖๕๖,๔๐๐		/		ดำเนินการทุกเดือน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในหลักความพอเพียง								
๖.๑ แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการเกษตรอินทรีย์(ไถกลบตอซังและปลูกพืช บำรุงดิน) (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑ หน้า ๑๑๓) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๘๘/๘๘)	๕๐,๐๐๐	๔๗,๓๐๐	๙๐๐		/		
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๑ หน้า ๑๑๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๕๗/๘๘)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			/	
๒	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลำดับ ที่ ๒ หน้า ๑๑๖) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ๖๐/๘๘)	๕๐,๐๐๐	๗,๗๐๐	๔๒,๓๐๐		/		

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป								
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔)) ลำดับที่ ๒๕ หน้า ๑๒๒) (จากข้อบัญญัติ ๖๕ หน้า ที่ ๒๓/๘๘)	๑๘๔,๔๐๐	๐	๑๘๔,๔๐๐			/	